



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 102 DEL 20/01/2022

**- DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA -
SERVIZIO PATRIMONIO**

Determinazione n. 35 del 18/01/2022

OGGETTO: INTERVENTO PER LA "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA C/O L'ISTITUTO COMPrensivo POLO 1 (SCUOLA SECONDARIA 1° VIA BIELLA NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO)" - "PIANO PALESTRE" (D.M. 94/2019) - Importo complessivo Intervento rideterminato € 855.479,74# - APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 20.12.2021 E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO CIG: 8456826994

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 18/01/2022


Il Responsabile del procedimento
GRIMALDI DONATELLA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 35 DEL 18/01/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO PATRIMONIO, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 19/01/2022

Il Dirigente/Responsabile
MIGLIETTA NICOLA



IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 05.07.2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.12.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e la successiva Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 22 del 30.04.2021, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione finanziario del triennio 2021/2023, approvato con DCC nr. 23 del 30.04.2021 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011);

VISTO l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con Legge o con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la conferenza stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24.12.2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con il quale è stato differito al 31.03.2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali e, conseguentemente, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance per l'esercizio provvisorio 2022, approvati con DGC n. 1 del 05.01.2022;

VISTO il Codice Unico Progetto (**CUP**) assegnato al progetto: **H29I19000010001**;

VISTO il codice **CIG** assegnato al contratto di cui trattasi: **8456826994**;

VISTO il Codice Intervento assegnato dal MIUR da utilizzare in tutta la documentazione afferente la gestione amministrativa e contabile del progetto nell'ambito dei rapporti con l'Ente finanziatore: **16027985**;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

* * * * *

PREMESSO:

- che la scrivente Amministrazione ha la competenza del procedimento amministrativo in oggetto che attiene alla realizzazione dell'intervento avente titolo **“REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 (SCUOLA SECONDARIA 1° VIA BIELLA NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO)”** cui Progetto Esecutivo, redatto dall'Ing. Claudio Vito BARRIERA, è stato approvato con DGC nr. 177 del 26.08.2020;
- che a seguito dell'espletamento di apposita procedura di appalto, con D.D. nr. 779 del 03.11.2020 (R.G. nr. 1635 del 03.11.2020) si è proceduto all'AGGIUDICAZIONE dell'APPALTO LAVORI (art. 32, comma 5 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) nei confronti della Ditta **“EDILCOSTRUZIONI SRL”** (P.IVA n. 03051540759) con sede in Strada Provinciale 363 Vitigliano -

Santa Cesarea Terme km. 39 - 73020 Santa Cesarea Terme (LE) risultata la miglior offerente, alle condizioni dell'offerta tecnica proposta, con il punteggio totale raggiunto di 77,39/100 di cui 64,02/83 per l'Offerta Tecnica Qualitativa e, 13,37/17 per il Prezzo - per un importo di aggiudicazione da tenere alla stipula del contratto di **€ 710.264,54#** (di cui € 702.764,32 per lavori ed € 7.500,22 # per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) al netto dell'IVA al 10,00% come per Legge, giusto ribasso presentato del 4,70% da applicarsi sull'IBA di € 737.423,21#;

- che con Determinazione Dirigenziale nr. 903 del 07.12.2020 (R.G. nr. 1861 del 07.12.2020) si è proceduto, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla DICHIARAZIONE DI EFFICACIA della sopra detta aggiudicazione nei confronti della Ditta **"EDILCOSTRUZIONI SRL"** (P.IVA n. 03051540759);
- che i lavori di cui in oggetto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge nr. 120 del 11.09.2020 e dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016, sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel **"VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA E SOTTO RISERVA DI LEGGE"** del 08.02.2021, giusto Prot. 5950 del 09.02.2021;
- che il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, comprensivi di quelli offerti dall'impresa, era fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 2.10 del CSA) con termine contrattuale, quindi, alla data del 04.11.2021;
- che in data **26.02.2021** è stato sottoscritto apposito contratto d'appalto, **Rep. nr. 1626**, registrato telematicamente c/o Agenzia delle Entrate di Lecce in data 26.02.2021 al nr. 4433 Serie 1T, con la Società **"EDILCOSTRUZIONI SRL"** (P. IVA n. 03051540759) di **€ 710.264,54#** al netto dell'IVA al 10,00% come per Legge (di cui € 702.764,32# per lavori ed € 7.500,22# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- che con D.D. nr. 452 del 22.06.2021 (R.G. nr. 1015 del 22.06.2021) è stata approvata l'istanza di **"ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE"** presentata dalla Ditta Esecutrice **"EDILCOSTRUZIONI SRL"** (P. IVA n. 03051540759) quindi, liquidata e pagata in favore della stessa società la complessiva somma di **€ 156.258,20#** (**€ 142.052,91# quale imponibile ed € 14.205,29# per IVA al 10,00%**) **a SALDO dell'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE LAVORI (20,00%)** e, quindi, **a SALDO della fattura elettronica nr. 54/LAV del 21.06.2021** presentata dalla citata Ditta ed acquista al Prot. dell'Ente nr. 28426 del 22.06.2021;
- che con nota pec acquisita al Prot. 35022 del 30.07.2021 l'appaltatore ha comunicato che **"con atto del 05 luglio 2021 a rogito Notaio Ruberto in Poggiardo (Le), la Edilcostruzioni S.r.l. ha conferito il Ramo D'Azienda "Lavori/Costruzioni" alla nuova società M.G.M. S.r.l. Per effetto del conferimento del ramo d'azienda, la MGM S.r.l. è entrata nel possesso materiale e di fatto di tutti beni che ricadono nel ramo d'azienda medesimo in tutta la sua attuale consistenza (tutte le attrezzature, gli impianti, i macchinari, i mobili, gli automezzi ed il personale), con conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che faranno, quindi, ora capo alla neo costituita società M.G.M S.r.l. con sede legale ed operativa in 73020 Santa Cesarea Terme (LE) Strada Provinciale 363 km 39 P.IVA e Cod. Fiscale 05167760759"** allegando la Visura CCIAA e l'Atto di Costituzione della nuova Società;
- che con D.D. della Direzione TERRITORIO E QUALITÀ URBANA – Servizio Patrimonio nr. 889 del 18.11.2021 (R.G. nr. 1937 del 19.11.2021) si prendeva atto della cessione ramo d'azienda da

parte della Società "EDILCOSTRUZIONI Srl" alla società "M.G.M. S.R.L." con subentro nel contratto d'appalto lavori;

- che in data **28.12.2021** è stato sottoscritto apposita "**APPENDICE CONTRATTUALE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA**", **Rep. nr. 1642**, registrato telematicamente c/o Agenzia delle Entrate di Lecce in data 30.12.2021 al nr. 31649 Serie 1T, con la Società "M.G.M. S.R.L." (P. IVA n. 05167760759);
- che con nota del RUP di cui al Prot. 60548 del 20.12.2021, per le motivazioni nella stessa restituite, si è provveduto a concedere, alla Società "M.G.M. SRL" una proroga del termine contrattuale di ultimazione lavori di **giorni 60 naturali e consecutivi**, rispetto a quelli previsti inizialmente nel contratto;

CONSIDERATO:

- che il Direttore dei Lavori, in data 31.12.2021 a mezzo pec, (giusto Prot. nr. 62264 del 31.12.2021) ha proceduto a trasmettere lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) nr. 1 a tutto il 20.12.2021 corredato dei seguenti documenti:
 - ✓ Libretto delle misure nr. 1;
 - ✓ Registro di contabilità nr. 1;
 - ✓ Sommario del Registro di Contabilità al SAL nr. 1;
 - ✓ Libretto dei Sotto computi nr. 1;
 - ✓ Bozza del certificato di pagamento nr. 1;

per un importo di opere eseguite (avanzamento esecuzione lavori pari a circa il 79,91%), al netto del ribasso d'asta del 4,70%, ritenute, recupero anticipazione ed arrotondamenti, pari ad € 446.400,00# oltre IVA al 10,00% pari ad € 44.640,00# e quindi per complessivi **€ 491.040,00#**;

- che il Direttore dei Lavori, atteso quanto disciplinato all'art. 8 del contratto Rep. N. 1626 del 26.02.2021 sottoscritto con la Ditta Esecutrice ove è prescritto che "*... Nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente art. 5, i lavori di miglioramento offerti dall'appaltatore, costituendo oggetto di contratto, dovranno essere eseguiti proporzionalmente a quelli previsti nel progetto esecutivo; ...*" ha inoltre allegato e trasmesso, con la medesima pec di cui sopra
 - ✓ Libretto delle Misure avanzamento lavorazioni offerta tecnica migliorativa del 21.12.2021;
 - ✓ Libretto dei Sotto computi nr. 1 avanzamento lavorazioni offerta tecnica migliorativa del 21.12.2021;
- che il D. dei L. successivamente, con ulteriore pec del 03.01.2022, ha provveduto ad integrare la documentazione tecnico contabile inerente il 1° SAL presentando debite Bolle Formulare Identificazione Rifiuti acquisite al Prot. Comunale nr. 225 del 04.01.2022;

DATO ATTO:

- che il RUP ha favorevolmente istruito la suddetta contabilità (1° SAL a tutto il 20.12.2021) emettendo, in data 07.01.2022 il Certificato di Pagamento nr. 1 per il pagamento della rata nr. 1 di € 446.400,00# oltre IVA al 10% come per Legge;
- che risulta acquisito agli atti della Stazione Appaltante il DURC On Line Regolare Numero Protocollo INPS_28241956emesso in data 18.10.2021 e valido sino al 15.02.2022;

VISTO la fattura elettronica, in regime di "*split payment*", nr. 49/LAV del 31.12.2021 acquista al Prot. dell'Ente nr. 62284 del 31.12.2021 del complessivo importo di € 491.040,00,00# (€ 446.400,00#

quale imponibile + € 44.640,00# per IVA al 10,00%) presentata dalla Ditta “M.G.M. S.R.L.” (P. IVA n. 05167760759) corrente in 73020 Santa Cesarea Terme (LE) – Zona Industriale Frazione di Vitigliano, S.P. 363 km 39, a **SALDO** del Certificato di Pagamento nr. 1 emesso dal RUP in data 07.01.2022 e relativo al 1° SAL a tutto il 20.12.2021;

RITENUTO quindi, possibile e necessario dover approvare gli atti contabili inerenti il 1° SAL e liquidare, in favore dell’impresa appaltatrice, il relativo Certificato di Pagamento nr. 1 emesso dal RUP in data 07.01.2022 dell'importo, al netto del ribasso d’asta del 4,70%, ritenute, recupero anticipazione ed arrotondamenti, pari ad € 446.400,00# oltre IVA al 10,00% pari ad € 44.640,00# e quindi per complessivi **€ 491.040,00#**;

RITENUTO, altresì, necessario **statuire la data contrattuale di fine lavori al giorno di venerdì 04.03.2022** (come da prospetto che segue) atteso che la data restituita dal Direttore dei Lavori nel “VERBALE DI RIPRESA del 03.01.2022” (Cfr. Prot. 225 del 04.01.2022) risulta erroneamente fissata al 22.02.2022:

SCADENZARIO LAVORI					
CANTIERE	“REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA C/O L’ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 (SCUOLA SECONDARIA 1° VIA BIELLA NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO)”				
CONSEGNA LAVORI IN DATA	lunedì	08/02/2021	“PIANO PALESTRE” (D.M. 94/2019)		
TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI:	GIORNI	270			
SCADENZA CONTRATTUALE	giovedì	04/11/2021			
NUOVA SCADENZA CONTRATTUALE A SEGUITO DI SOSPENSIONI E/O PROROGHE	venerdì	04/03/2022			
		DATA	giorni		gg.
SOSPENSIONE LAVORI N. 1	venerdì	15/10/2021	10	PROROGA nr. 1	60
RIPRESA LAVORI N. 1	lunedì	25/10/2021			
SOSPENSIONE LAVORI N. 2	lunedì	15/11/2021	50	PROROGA nr. 2	
RIPRESA LAVORI N. 2	martedì	04/01/2022			
NUOVA SCADENZA CONTRATTUALE	venerdì	04/03/2022			

VISTO E RICHIAMATO l’art. 1, comma 629, l. b) della Legge 23 dicembre 2014 nr. 190 e s.m.i. che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. *Split payment*);

VISTO il vigente D. Lgs. 18 aprile, nr. 50 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207 e ss.mm.ii. per la parte ancora in vigore e il CSA;

VISTO il DECRETO del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI nr. 49 del 07.03.2018 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»);

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., motivazione dello stesso;
2. **DI APPROVARE**, con riferimento ai lavori di **“REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 (SCUOLA SECONDARIA 1° VIA BIELLA NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO)”** - **“PIANO PALESTRE”** (D.M. 94/2019) - Importo complessivo Intervento rideterminato € 855.479,74# - gli atti tecnico/amministrativi/contabili come sopra elencati e che qui si intendono integralmente riportati relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori (1° SAL a tutto il 20.12.2021), per l'importo netto di € 446.400,00# oltre IVA al 10,00% e corrispondente ad un avanzamento esecuzione lavori contrattuali del 70,91% circa, presentati a mezzo pec in data 31.12.2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Claudio Vito BARRIERA ed acquisiti al Prott. Comunale nr. 62264 del 31.12.2021+ nr. 225 del 04.01.2022;
3. **DI LIQUIDARE** per i motivi indicati in narrativa e in regime di **“split payment”**, in favore della Ditta **“M.G.M. S.R.L.”** corrente in 73020 Santa Cesarea Terme (LE) – Zona Industriale Frazione di Vitigliano, S.P. 363 km 39 (P. IVA n. 05167760759) la complessiva somma di **€ 491.040,00#** - al netto del ribasso d'asta del 4,70% contrattualizzato, delle dovute ritenute, del recupero dell'anticipazione ed arrotondamenti (€ 446.400,00# per lavori + € 44.640,00# per IVA al 10,00%) a **SALDO** del Certificato di Pagamento nr. 1 emesso dal RUP in data 07.01.2022 per lavori eseguiti al 1° SAL a tutto il 20.12.2021 e, quindi, a **SALDO della fattura elettronica**, presentata dalla citata Ditta, in regime di **“split payment”**, **nr. 49/LAV del 31.12.2021** acquista al Prot. dell'Ente nr. 62284 del 31.12.2021;
4. **DI IMPUTARE** la suddetta spesa di complessivi **€ 491.040,00#** sui fondi di cui al:
 - ✓ **cap. PEG 4022012**, **“Costruzione palestra scolastica Scuola Secondaria via Biella (Collemeto) - Polo 1”**;
 - ✓ **Cod. bilancio:** 04.02.2.02 - Importo (IVA inclusa) € 491.040,00;
 - ✓ **V Livello:** U. 2.02.01.09.003 **“Fabbricati ad uso scolastico”**;
5. **DI STATUIRE la data contrattuale di fine lavori al giorno di venerdì 04.03.2022** atteso che la data restituita dal Direttore dei Lavori nel **“VERBALE DI RIPRESA del 03.01.2022”** (Cfr. Prot. 225 del 04.01.2022) risulta erroneamente fissata al 22.02.2022;
6. **DI DARE ATTO:**
 - che il presente provvedimento è assunto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31, commi 1, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Arch. Donatella GRIMALDI giusta D.D. R.G. nr. 265 del 16.02.2021 e, pertanto, si demanda alla stessa l'emanazione di tutti i consequenziali atti di competenza successivi rispetto a quanto disposto con il presente atto;
 - che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - che le previsioni finanziarie per la realizzazione dell'intervento in questione, rideterminate in complessivi **€ 855.479,74#**, di cui € 853.565,04# a carico del MIUR nell'ambito del **“PIANO PALESTRE”** (D.M. 94/2019) ed € 1.914,70 a carico del Bilancio Comunale, risultano regolarmente allocate sul **cap. PEG 4022012** del BdP 2021/2023 approvato, Cod. bilancio: 04.02.2.02 - V Livello: U. 2.02.01.09.003;

- che così come stabilito al punto 5) *“Modalità di erogazione del contributo”* delle *“LINEE GUIDA”* del MIUR: *“i pagamenti avverranno per stati di avanzamento dei lavori (SAL). È necessario, quindi, che gli enti locali beneficiari garantiscano l’inizio dei lavori per ottenere l’erogazione dei vari stati di avanzamento. Pertanto, è necessario che venga caricato nell’apposita sezione della gestione finanziaria il Inoltre il RUP, una volta maturata la spesa relativa a lavori e/o altre spese, dovrà caricare a sistema una propria autocertificazione utilizzando i moduli già presenti in piattaforma e il MIUR procederà all’erogazione della somma attestata. È necessario, però, che insieme all’autocertificazione vengano caricate nella documentazione probatoria le determine di approvazione dei SAL”*;
 - che la presente non dà luogo all’impegno di ulteriori somme in quanto le somme liquidate con il presente atto risultano già regolarmente previste ed impegnate nonché, restituite alla voce *“A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI”* del Quadro Tecnico Economico rideterminato approvato con D.D. Direzione *“TERRITORIO E QUALITÀ URBANA”* – Servizio PATRIMONIO nr. 207 del 24.03.2021 R.G. nr. 494 del 24.03.2021;
 - che in capo del Responsabile del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a norma dei vigenti art. 42 del D. Lgs. 50/2016, art. 6-bis della Legge 241/1990 e art. 1 com. 9 lett. e) della Legge 190/2012;
 - che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. nr. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, è attestata unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile competente;
 - che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determine tenute presso la Direzione *“TERRITORIO E QUALITÀ URBANA”* - Servizio PATRIMONIO e, più precisamente, all’interno del fascicolo dell’opera di che trattasi contenente tutta la documentazione afferente la gestione amministrativa e contabile dell’intervento;
- 7. DI TRASMETTERE**, ai sensi dell’art. 184, c. 3 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, per quanto sopra, copia del presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario demandandogli, ad espletamento di quanto dovuto per competenza ai sensi dell’art. 185 del citato D. Lgs. 267 l’emissione del relativo mandato di pagamento nel rispetto delle condizioni di cui alla L. 136/2010 *“tracciabilità dei flussi finanziari”* sul conto corrente dedicato restituito nella citata fattura;
- 8. DI DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ** alla presente determinazione ai sensi dell’art. 32 della Legge nr. 69 del 18.06.2009, rubricato *“Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea”*, attraverso la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sul portale informatico del Comune per 15 gg. Consecutivi nonché, sul profilo dell’Amm.ne Comunale, in qualità di Committente, nella sezione *“Amministrazione trasparente”* con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 35 DEL 18/01/2022 DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANASERVIZIO PATRIMONIO,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.003		4.2		4022012		2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 824	€ 20.031,90	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

M.G.M. SRL
Codice Fiscale: **05167760759** - P.Iva: **05167760759**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 49/LAV/21

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.003		4.2		4022012		2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 825	€ 605.000,89	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

M.G.M. SRL
Codice Fiscale: **05167760759** - P.Iva: **05167760759**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 49/LAV/21

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.003		4.2		4022012		2022	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		

N. 824	€ 20.031,90	N. 0	€ 0,00	N. 185	€ 20.031,90
Descrizione Creditore					
M.G.M. SRL					
Descrizione Impegni Assunti					
Liquidazione fattura n. 49/LAV/21					
Titolo		Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.003		4.2	4022012	2022	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 825	€ 605.000,89	N. 0	€ 0,00	N. 185	€ 471.008,10
Descrizione Creditore					
M.G.M. SRL					
Descrizione Impegni Assunti					
Liquidazione fattura n. 49/LAV/21					
DATA 20/01/2022					
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario					
PATERA ANTONIO					

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **690**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 10/02/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 10/02/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(NOCCO COSIMINO)